



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ โทร ๐ ๔๕๔๖ ๙๙๗๑

ที่ อ. ๗๑๓๐๑/- วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ

เรื่องเดิม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณรายจ่ายจากเงินลงทะเบียนหรือได้รับแจ้งแผนงาน และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. เท็นควรรายงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป
๒. เท็นควรประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานต่อไป

(นายทวีศักดิ์ ออาจวิชัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด..... พิริยะ พากนก เลาหะกุล

(นางขวัญใจ แฉ้นชัยภูมิ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ.....
- ๑๙๐๗๖๓๐๓

(นายศักดิ์ พิลาวุฒิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ

พ.ช. พล.ช.

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ.....

พ.จ.ต.

(วิเชียร มาหา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ..... ๒๕๑๒

(นายอุดร จันทป)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์กรบริหารส่วนตำบลคำพระบะ อำเภอหัวตوضาน จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานการยกระดับ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผู้การ	ผู้การดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้	ระเบียบเวลา	ในการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๗.	โครงการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร	ดำเนินงาน	ดำเนินการตามโครงการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	- ๔๕ มี.ว.๖๖ - ๓๑ สค.๖๖ (จำนวนรวม ๙ คน ๑ วัน)	- สำนักปลง	
๘.	โครงการอนรรคพัฒนาระบบที่ดิน	ไม่ได้	ไม่ได้ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลง	

ແຜນງານສ້າງຄວາມໜີ້ແນ່ງຂອງຊັບຍິນ

ລຳດັບ	ໂຄຮກາຣ/ກົງຈຽມ	ຜຄກາຣ	ທຳມັນນານ	ຂສກາຣທຳມັນນານ	ນປປຣມານທີ່	ນປປຣມານທີ່	ຮະຢະວົລາ	ໃນກາຣດໍາເນີນກົກ	ໝາຍເຫດ
၃.	ໂຄຮກາສົກລວມໃຫ້ຄວາມໜີ້ແນ່ງຂອງຊັບຍິນ	ຕຳເນັ້ນການແລ້ວ ເສື້ອງ	ຕຳເນັ້ນການແລ້ວ ເສື້ອງ	ດຳເນັ້ນການຕາມໂຄຮກາຮອບປົນໃຫ້ຄວາມໜີ້ແນ່ງ ກຳນົມອາຊີ່ພາ -ກົງຈຽມກາຮົາທຳມັນນັ້ນຕໍ່ອຸນ -ກົງຈຽມກາຮົາທຳມັນນັ້ນກາຕົດອຸນຫຼຸງ	၁၀၀,၀၀၀	၂၇,၉၅၀	- ໭၉၈ ເມ.ຄ.ນ.၁ - ໭၄၇.ຍ.ນ.၁ (ຈັດກົງຈຽມ ເຕັກໆ ၁ ຕະ ၈ ວັນ)	ສຳນັກປັບປຸງ	

๕. บุคลาสติรักษาระพัฒนาต้านการลักช้งมสมหกรรมฯ สังกัดศูนย์การและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้	ระยะเวลา	ในการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการปรับปรุงห้องอสังหาริมทรัพย์	"ไม่ได้ดำเนินงาน	"ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด
๒.	โครงการซ่อมแซมหลังคาด้วยกระเบื้องดินเผา	"ไม่ได้ดำเนินงาน	"ไม่ได้ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้	ระยะเวลา	ในการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย灾害พื้นดิน	"ไม่ได้ดำเนินงาน	"ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด
๒.	โครงการลงทุนพัฒนาชุมชน	"ไม่ได้ดำเนินงาน	"ไม่ได้ดำเนินการ	๔๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด
๓.	โครงการแก้ไขปัญหาภัย灾害พื้นดิน TO BE NUMBER ONE	"ไม่ได้ดำเนินงาน	"ไม่ได้ดำเนินการ	๑๕,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด
๔.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย灾害พื้นดิน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อุดหนุนงบประมาณ "ให้ที่ทำการปกครอง จังหวัดดำเนินงานจริง	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๒๑ ก.พ. ๖๖ (อุดหนุน ๑ ครั้ง)	สำนักปลัด

แผนงานสถานการณ์สุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผู้การ	ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้	ระยะเวลาที่ใช้	บุคลากรดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	ดำเนินการซื้อวัสดุป้องกันโรคพิษสุนัขบาล	ดำเนินการซื้อวัสดุป้องกันโรคพิษสุนัขบาล	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๔๙.๕.๖.๖ (จัดซื้อ ๒ ครั้ง)	๔๙.๕.๖.๖ - ๕๖.๕.๖.๖	กอง
๒.	โครงการรวมค่าป้องกัน โรคพิษสุนัขบาล	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	ดำเนินงานตามโครงการฯ	ดำเนินงานตามโครงการฯ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๔.๗.๖.๖ (เบิกจ่าย ๑ ครั้ง)	๔.๗.๖.๖	สำรองนับชุด
๓.	โครงการป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินงาน	ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	กอง
๔.	โครงการฟอนบ้านหนองอุด	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	ดำเนินงานตามโครงการฯ	ดำเนินงานตามโครงการฯ	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๔.๘.๖.๖ - ๙.๙.๖.๖	๔.๘.๖.๖ - ๙.๙.๖.๖	สำรองนับชุด

แผนงานยุทธศาสตร์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการสร้างบ้านถูกอยู่หนุน หลักประกันสุขภาพในระดับปลด	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	ดำเนินการ stemming แบบประมวล ให้ก้องกันในระดับปั๊บ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	งบต.ค้าพรจะ (เบิกจ่าย ๑ ครั้ง)
๒.	สมทบท่องทุนประกันสังคม	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	ดำเนินการ stemming แบบประมวลให้ก้องกัน ประจำคงคุม	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	งบต.ค้าพรจะ (เบิกจ่าย ๑ ครั้ง)
๓.	สมทบท่องทุนบำเหน็จปั๊นญ ชูราษฎร์ส่วนพื้นที่ท่องเที่ยว	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	ดำเนินการ stemming แบบบันจึ่งก้าวตาม ชั้นเรียน	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	งบต.ค้าพรจะ (เบิกจ่าย ๑ ครั้ง)
๔.	สมทบท่องทุนเงินทดแทน ค่าจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	ดำเนินการ stemming แบบประมวลให้ก้องกันใน ทุกหน่วยงานภายนอก ร้อยละ ๑๒ ของ ค่าจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	งบต.ค้าพรจะ (เบิกจ่าย ๑ ครั้ง)
๕.	เงินสำรองจ่าย	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	ดำเนินการซ่อมแซมในพื้นที่กรีฟ เกิดอุบัติภัยและภาวะภัย	๔๕๐,๐๐๐	๖๐,๘๙๕ ๓๐,๘๙๕ (เบิกจ่าย ๒ ครั้ง)	งบต.ค้าพรจะ (เบิกจ่าย ๑ ครั้ง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการผู้อบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ไม่ได้ดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๒.	โครงการสร้างเสริมธรรมาภิบาล	ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน ๑ เครื่อง	จัดซื้อสื่อยกระยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๓.	ศรัทธาภิการเกษตร	ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน ๑ เครื่อง	ดำเนินการจัดซื้อสตูลบูรณา -ไม่ติดไฟ	๒๕,๐๐๐ (โอนเพิ่ม)	๒๕ ม.ค. ๖๒ (เบิกจ่าย ๑ ครั้ง)	สำนักปลัด
๔.	อุดหนุนสำหรับการป้องกันและตรวจสอบความไม่สงบ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	ดำเนินงานแล้วเสร็จ -ครัวเรือนเปลี่ยนแปลง -เข้าร่องทั่วไป	ดำเนินการจัดซื้อสตูลบูรณา -ไม่ติดไฟ -อุดหนุนแบบพิเศษ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐ (เบิกจ่าย ๑ ครั้ง)	สำนักปลัด

ຢາກຮອດສະຫງົບ ລ ຍາຫຼວດສະຫງົບການພ້ອມນາຕານສັງຄະນາການຂອງສະຖາປະກິດ ທະຫັກພາກຮຽນຮ່າງເທົາແລະສຳເນົາວິດສິອນ

ແຜ່ນການຮອດສະຫງົບ

ລຶດປັບ	ໂຄຮກການ/ກົງກຽມຮາ	ຜົນກາຣຳຕ່າມເນື່ອງການ	ຜົນກາຣຳຕ່າມເນື່ອງການ	ຈົບປະມາດຍົດ ທີ່ໄດ້ຮັບຈົດຕະຮັກ	ຈົບປະມາດຍົດ ຫຼື່ງ	ຮະຍເວລາ ໃນກາຣຳຕ່າມເນື່ອງການ	ໜ້າມຍ່າຍຫຼຸ
៣.	ໂຄຮກການອຸດຫຼັງນ້ຳນັນ	ດຳເນີນງານແລ້ວເສົ້າຈົດ	ດຳເນີນງານຕາມຟິລົງຄວາມການອຸດຫຼັງນ້ຳນັນກຽມຮາກ	២៤០,០០០	២៤០,០០០	២៥ ສ.ປ.ລ.ນັວ (ເປົ້າຈ່າຍ ១ ຄົງ)	ສາງສາມສູ່າ
៤.	ວິທີຫຼັງຫຼາຍການສຳນັກ	ໄປໄດ້ດຳເນີນການ	ໄປໄດ້ດຳເນີນການ	៩០,០០០	-	-	ກອງ
៥.	ຄ່າໃຈໝໍໃນກາຣຳຕ່າມອົບຕາຫຼື ໜ່າຍແນວດຳນັກ	ດຳເນີນງານແລ້ວເສົ້າຈົດ	ດຳເນີນກາຣຳຕ່າມອົບຕາຫຼືເນັດໃຫຍ່ຢູ່ທີ່ ເຫັນຈາດຕຳປັບໄວ້ຄໍາ	២៥០,០០០	២៥០,០០០	៥ ໜ.ຍ.ນັວ - ២៣ ກ.ຍ.ນັວ (ຈ່າຍ ២ ຄົງ)	ສາງສາມສູ່າ
៦.	ໂຄຮກການຈັດໜູ້ນ້ອງຮັບຮັບໜະ	ດຳເນີນງານແລ້ວເສົ້າຈົດ	ດຳເນີນງານແລ້ວເສົ້າຈົດຢະ ຈຳນວນ ៥៥ ປັດ	១០០,០០០	៩៥,០០០	២៥ ປ.ນັວ (ເປົ້າຈ່າຍ ១ ຄົງ)	ກອງ
៥.	ໂຄຮກການສູ່ກົງກຽມຮາ	ດຳເນີນງານແລ້ວເສົ້າຈົດ	ດຳເນີນງານຕາມຟິລົງຄວາມການ ,ຄວາມຍາກ,ຄ່າອາຫາຫາກ,ຄ່າອາຫາວ່າງແລະຄ່າ ເຄື່ອງຈື່ນ,ຄ່າສັດດຸບປະກົມດໍາ	៥០,០០០	៥០,០០០	៣,១០០ (ຈົດໃຈກຽມຮາ)	ສາງສາມສູ່າ

სიტყვასრული

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับต่อสัปดาห์	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๐.	โครงการเรียนรู้ด้านภัยพิบัติ	ดำเนินงาน บูรณา	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	-	-	ก่อจ
๑๑.	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กน้อย ในพื้นที่	ดำเนินงาน แม่วเสร็จ	ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้ โรงเรียน ๖ แห่งและศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.คำพรจะ	๙๕๗,๐๐๐	๙๕๗,๐๐๐	๙๕๗,๐๐๐	ก่อจ ๒๓ ส.ค.๖๖ (เบิกจ่าย ๖ ครั้ง)
๑๒.	ค่าวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	ดำเนินงาน แม่วเสร็จ	ซื้อโน้ตวันที่นั่น เง็บไป ขานดูของใหม่ น้อยกว่า ๕๕ นิ้ว	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ก่อจ. ๗.๙.๖๖ (เบิกจ่าย ๑ ครั้ง) การศึกษา
๑๓.	อุดหนุนโรงเรียนต่างๆภายในตำบลเพื่อจ่ายในการอุดหนุนตาม โครงการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน	ดำเนินงาน แม่วเสร็จ	ดำเนินการอุดหนุนงบประมาณตาม โครงการจัดทำอาหารกลางวันให้ โรงเรียนจำนวน ๖ แห่ง	๒๔,๓๗๐,๐๐๐	๒๔,๓๗๐,๐๐๐	๒๔,๓๗๐,๐๐๐	ก่อจ ๑๐ ส.ค.๖๖ (อุดหนุน ๒ ครั้ง) การศึกษา
๑๔.	ค่าวัสดุวัสดุวิทยาศาสตร์	ดำเนินงาน แม่วเสร็จ	ดำเนินการจัดซื้อแหล่งเรียนรู้และ เก็บสำเนียงชุดพัฒนาฯต่อไป	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ก่อจ ๖.๙.๖๖ (เบิกจ่าย ๑ ครั้ง) การศึกษา

แผนงานการศักยนา วัฒนธรรมและมนต์เสน่ห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้	ระดับเวลา	หมายเหตุ
๑.	โครงการเผยแพร่องค์กรเชิงภาษาไทยในต่างประเทศ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	จัดโครงการเผยแพร่องค์กรเชิงภาษาไทยต่อสาธารณะสัมพันธ์ ณ ปต. คำพระ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๓๔ ก.ย.๖๒ - ๑๕ ก.ย.๖๒ (จัดการรวม ๑ วัน)	สำนักปลัด
๒.	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ผ้าประดิษฐ์บ้าน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ดำเนินการจัดซื้อผ้าประดิษฐ์ มอบให้แก่หมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	๙๕,๐๔๘	๗ ก.ย.๖๒ (เบิกจ่าย ๑ ครั้ง)	สำนักปลัด
๓.	โครงการจัดงานประเพณีห้องถัง	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ดำเนินงานตามโครงการ “จัดงานประเพณีห้องถังเชิงนวัตกรรม” ของพานประจำปี พศ. ๒๕๖๕ จัดงานประเพณีสงกรานต์ห้องถัง ผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๑๗๗,๖๑๐	๑๐ ဩ.๖๕-๒๐ เม.ย.๖๖ (จัดการรวม ๒ ครั้ง)	สำนักปลัด
๔.	อุดหนุนที่ทำการบุคลากรจังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ดำเนินการอุดหนุนงบประมาณให้ทำ การปกคลุมเงินทุนทุนของโรงเรียนฯ โครงการจัดงานภาษาดีประจำปี ๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๓๐ ท.ย.๖๕ (เบิกจ่าย ๑ ครั้ง)	สำนักปลัด
๕.	อุดหนุนที่ทำการชาติสัชพัฒนาเจริญ	ไม่ได้ดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินการ	๕,๐๐๐	“-	-	สำนักปลัด
๖.	อุดหนุนที่ทำการบุคลากรอุบลราชธานี	ไม่ได้ดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินการ	๗๕,๐๐๐	“-	-	สำนักปลัด
๗.	อุดหนุนที่ทำการบุคลากรหนองบัวฯ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ดำเนินการอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีท่าจุ้ง	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๑๓ เม.ย.๖๒ - ๒๕ ก.ค.๖๒ (อุดหนุนตาม ห้องงานประเพณี)	สำนักปลัด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรังสีและภัยคุกคาม
แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผู้การ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ที่ใช้	งบประมาณ ในการดำเนินการ	หมายเหตุ
๓.	โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงอาชญากรรมพื้นที่ชุมชนทางตอนใต้ของประเทศไทย ของผู้บริหาร สมทบกิจส่วน อบต. บุคลากร พนักงาน ปัจจุบันและศูนย์กลางของ อบต.	ไม่ได้ ดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๕๐,๐๐๐	-	ดำเนินการ
๔.	อุดหนุน อบต. ในเขตอำเภอหัวตะเขียว พาน ค่าใช้จ่ายในโครงการวันสำคัญต่างๆ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ดำเนินงานตามโครงการ เป็นค่าใช้จ่ายที่จ้าง ค่าจ้างเหมือนบริการ ค่า วัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐ (เบิกจ่าย ๑ ครึ่ง)	ดำเนินการ ๗๕๗,๑๖๔ (เบิกจ่าย ๑ ครึ่ง)
๕.	ค่าใช้จ่ายในโครงการวันสำคัญต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการอบรมครุ不成กรครรภ์	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ดำเนินงานตามโครงการ -จัดบริการประชุมฯ วันขึ้นปีใหม่ ปีเอว -จัดบริการประชุมฯ วันสงกรานต์ ปีเอว	๕๐,๐๐๐	๕๘,๕๐๐ (เบิกจ่าย ๑ ครึ่ง)	ดำเนินการ ๑๙๕๗,๑๖๔ (เบิกจ่าย ๑ ครึ่ง)
๖.	ค่าใช้จ่ายในการอบรมครุ不成กรครรภ์	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ดำเนินงานตามโครงการ -ค่าปาฐกถา -ค่าวิทยากร -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม -ค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๗๔ (จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง)	ดำเนินการ ๑๙,๕๗๔ (จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง)
๗.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ไม่ได้ ดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินการ	๔๕,๐๐๐	-	ดำเนินการ

แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑.	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์เป็นทรัพย์สิน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ดำเนินงานตามโครงการฯ เป็นครั้งที่สอง, ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าเบี้ยเดินทางไปราชการ (จัดซื้อกองทุน) (๒๕๖๑)	๕๐,๐๐๐	๔๗,๗๙๐	- ๓๖ ก.ย.๖๑- ๗ ก.ย.๖๑	กยงค์๗๙
๒.	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบ-Iaas	ไม่ได้ดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	-	-	กยงค์๗๙

၁၃၂

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผู้การ ดำเนินงาน	ผู้การดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรง โดยสำนักงานฯ	งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนินการ	รุ่งเรืองฯ	หมายเหตุ
๑.	โครงการปรับปรุงห้องเรียนมาตรา พื้นที่การอบรม.หลังคาใหม่	ไม้เข็งดำเนินงาน	ไม้เข็งดำเนินงาน	๒๐๐,๐๐๐	-	-	กอสช.
๒.	โครงการก่อสร้างรั้วและบ้านน้ำ คลอง. หมู่ที่ ๓ บ้านคำพระ เส้นทางไปบ้านโคกชาติ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๗๕,๗,๖๖ - ๑๙๘,๔๖๖	กอสช.
๓.	โครงการรื้อปรับปรุงถนน คลอง. หมู่ที่ ๓ บ้านคำพระ ซอยถนนสาย วัดธรรมรอม	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๕๘,๕,๖๖ - ๑๖๘,๔๖๖	กอสช.
๔.	โครงการปรับปรุงถนน คลอง. หมู่ที่ ๓ บ้านคำพระ เส้นทางสายวัดบ้านมาลา	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๖๘,๕,๖๖ - ๑๖๘,๔๖๖	กอสช.
๕.	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านคำพระ หมู่ที่ ๓ เส้นทางไปคลองวัด	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๖๘,๕,๖๖ - ๑๖๘,๔๖๖	กอสช.
๖.	โครงการก่อสร้างถนน คลอง. หมู่ที่ ๒ เส้นทางที่วัดบ้านมาลา	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๖๖๐	๒๕๘,๔๖๖ - ๓๔๘,๔๖๖	กอสช.
๗.	โครงการก่อสร้างถนน คลอง. หมู่ที่ ๒ บ้านคำพระ เส้นทางที่วัดบ้านมาลา	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๕๘,๕,๖๖ - ๑๕๘,๔๖๖	กอสช.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผู้ถูกกระทบ	ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
				ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้	ในการดำเนินการ	
๙.	โครงการปรับปรุงน้ำตกร่อง หมู่ที่ ๒ บ้านคำพะจะ เส้นทาง หน้าบ้านนายบุญเพ็ง ไชยมาตร ถึง วัดป่าโนมพร	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	ก้วง ๓ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. บริเวณดินไม่น้ำอย่างกว่า ๔๕๐ ลบ.ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑๖๕.๕๖ - ๒๙๙.๕๖	กองซ่าง
๑๙.	โครงการปรับปรุงน้ำตกร่อง หมู่ที่ ๓ บ้านคำพะจะ เส้นทางน้ำสีเงา วามะสุน	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	ก้วง ๓ ม. ยาว ๑,๑๐๐ ม. หนา๐.๑๐ ม. ดินไม่น้ำอย่างกว่า ๑๐๓๕๔.๒ ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๕๕.๖๖ - ๓๔๕.๖๖	กองซ่าง
๑๐.	โครงการก่อสร้างรากฐานคอกสвин หมู่ที่ ๓ บ้านคำพะจะ เส้นทางเข้า ถนนลาดยางดูดซับด้ำรูด	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	ก้วง ๐.๓๐ ม. สูง ๐.๔๐ ม. กว้าง ๔๗ ม. พร้อมผังระบุงานหลัก จันวนัน ๑๖ ฝ่า ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๔.๖๖ - ๑๓๓.๖๖	กองซ่าง
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนน คอกสвин หมู่ที่ ๔ บ้านดูดซัย เส้นทางเข้าบ้าน นางนุช สัญญา	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	ก้วง ๓ ม. ยาว ๙๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือขั้น ผิวน้ำจราจรไม่น้ำอย่างกว่า ๔๔๘ ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๕.๖๖ - ๑๕๕.๖๖	กองซ่าง
๑๒.	โครงการปรับปรุงน้ำตกร่อง หมู่ที่ ๔ บ้านดูดซัย เส้นทางเข้าร่องเรียน หนองป่าซ้ำ	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	ก้วง ๔ ม. ยาว ๗๐๐ ม.หนา ๐.๓๐ ม. บริเวณดินไม่น้ำอย่างกว่า ๒๔๐๐ ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๗๕๘.๖๖ - ๗๓๘.๖๖	กองซ่าง
๑๓.	โครงการปรับปรุงถนน คอกสвин หมู่ที่ ๔ บ้านดูดซัย เส้นทางเข้าบ้าน หมู่ที่ ๑๐	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	ก้วง ๔ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หนา๐.๑๐ ม. ผิวน้ำจราจรไม่น้ำอย่างกว่า ๒๐๐๙ ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๖๘๔.๖๖ - ๖๑๔.๖๖	กองซ่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผู้การ	ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๔.	โครงการปรับปรุงถนนครึ่งหลัง หมู่ที่ ๕ บ้านกรดซ้าย เส้นทางทุ่งนาเลย	สีรีจ	ดำเนินงานแล้ว	ก้าว ๓ ม. ยาว ๕๓๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือ ฝิ่นกรดไม่น้อยกว่า ๑.๕๙๐ ม. ปริมาณติดตันไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ลบ.ม. หรือพื้นที่ผิวน้ำจะร้าบไม่น้อยกว่า ๑๕๙๐ ม. และวางห่วงยางเข้าครสศ. ขนาด ๐.๓๐ x ๑ ม. จำนวน ๑๖ ห้อง	๗๕๑,๐๐๐	๗๐๑,๐๐๐	๔๔๔.๘๖๑ - ๒๔๘.๘๖๖	ก้อนช่าง
๑๕.	โครงการขยายเส้นทางป่าหมุบ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านนันท์มนามะทั่ง	สีรีจ	ดำเนินงานแล้ว	ขยายเส้นทางป่า ระยะทางยกเวา ๒,๖๖๔ ม.	๒๔๔,๐๐๐	๒๔๔,๐๐๐	๒๔๔.๑.๖๖ - ๒๔๘.๑.๖๖	ก้อนช่าง
๑๖.	โครงการปรับปรุงถนนครึ่งหลัง หมู่ที่ ๕ บ้านโนนพนมและ เส้นทางไปโนนจาน	สีรีจ	ดำเนินงานแล้ว	ก้าว ๓ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ปริมาณติดตันไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลบ.ม. หรือพื้นผิวน้ำจะร้าบไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. ตามแบบที่ อนด.ก.กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๕๐.๑.๖๖ - ๒๕๘.๑.๖๖	ก้อนช่าง
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนน ครสศ.พร้อมวาง ท่อพร้อมปลูกหญ้า อบ้านหนองแคน	สีรีจ	ดำเนินงานแล้ว	ก้าว ๔ ม. ยาว ๑๐๕๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม. เส้นทางท่อระบายน้ำ คสศ. ขนาด ๐.๕๐ x ๑ ม. จำนวน ๑๖ ห้อง เพิ่ม ครสศ.ทบทั้งหมดแนวทางตามแบบที่ อบต. กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๗๕๔.๙.๖๖ - ๑๐ พ.๘๖๖	ก้อนช่าง
๑๘.	โครงการปรับปรุงถนนครึ่งหลัง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแคน เส้นทางไปล่าหัวแยก	สีรีจ	ดำเนินงานแล้ว	ก้าว ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ปริมาณติดตันไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม. หรือพื้นผิวน้ำจะร้าบไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๗๕๑,๐๐๐	๗๕๑,๐๐๐	๒๕๖.๑.๖๖ - ๒๕๘.๑.๖๖	ก้อนช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผู้การ	ผู้การดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ	หมายเหตุ	
๑๙.	โครงการก่อสร้างถนน คสศ. หมู่ที่ ๕ บ้านท่ายาง บนเส้นทางสายไปหอรัฐพัท- หนองช่อง	สำนักงานแม่ฯ เสรีจ	ดำเนินงานแล้ว	ก้าว ๔ ม. ยาว ๖๕ ม. หนา ๐.๓๕ ม. หรือพื้นผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๒๖๘๘ ตร.ม. โครงสร้างกระดานคอนกรีต น้อยกว่า ๑๗๐ กก./ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐ - ๑๖๖,๕๖๖
๒๐.	โครงการปรับปรุงถนน คสศ. ภายนอก หมู่ที่ ๕ บ้านท่ายางชุม	ดำเนินงานแล้ว	ก้าว ๓ ม. ยาว ๗๓ ม. หนา ๐.๓๐ ม. หรือพื้นผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๒๖๘๘ ตร.ม. โครงสร้างที่ อบต.กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐ - ๑๖๖,๕๖๖	
๒๑.	โครงการปรับปรุงถนน คสศ. ภายนอก หมู่ที่ ๕ บ้านท่ายางชุม บ้านนาบูญ ชุมชนตัวรร	ดำเนินงานแล้ว	ก้าว ๓ ม. ยาว ๗๓ ม. หนา ๐.๓๐ ม. หรือพื้นผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๒๖๘๘ ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐ - ๑๖๖,๕๖๖	
๒๒.	โครงการปรับปรุงถนนคสศ. หมู่ที่ ๕ บ้านท่ายางชุม เส้นทางแยกท่าหากไช - เขื่อนอย	ดำเนินงานแล้ว	ก้าว ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๓๐ ม. ปรับครึ่นคอนกรีตอย่าง ๗๐๕๘ ลบ.ม. และวางห่อรองนายหน้า คสศ. ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๑๕๔,๗๐๐	๑๕๔,๗๐๐ - ๑๖๖,๕๖๖	
๒๓.	โครงการก่อสร้างถนน คสศ. หมู่ที่ ๕ บ้านท่ายางชุม (เส้นทางเดินทางจาก - น้ำตกบุบบุรี)	ดำเนินงานแล้ว	ก้าว ๓ ม. ยาว ๕๙ ม. หนา ๐.๓๕ ม. หรือพื้นผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๒๖๘๘ ตร.ม. โครงสร้างที่ อบต.กำหนด	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐ - ๑๖๖,๕๖๖	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ	ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๔.	โครงการปรับปรุงถนนสู่ชั้น พื้นที่ ๔ บ้านท่ามายะ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	เดินทางปูถนนด้วยหลัง ล้ายหอย - ถนนลากาดใหญ่ ผ่าน จังหวัดกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. บริเวณติดถนนไม่มีอย ก้าว ๕๗๕ ศบ.ม. หรือพื้นผิวราstraไม่มีอยก้าว ๑,๖๐๐ ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	๙๕,๗๐๐	๑๐๕,๘๑๖ - ๗๗๕,๕๖๖	กองช่าง
๒๕.	โครงการปรับปรุงถนนสู่ชั้น พื้นที่ ๑๐ บ้านกุดช่วย เลี้นทางไปหนองอุ่งชาวย	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือพื้นผิวราstraไม่มีอยก้าว ๒,๖๐๐ ตร.ม. แต่จะที่ ให้ไว้จะยกเว้น ๓ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือพื้นผิวราstraไม่ น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตร.ม.	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๕๐๐	๑๕๔,๘๑๖ - ๑๔๘,๘๑๖	กองช่าง
๒๖.	โครงการปรับปรุงถนนสู่ชั้น พื้นที่ ๑๒ บ้านไจ้ดอนเป็ด	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ตามแบบที่ อบต.กำหนด กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๒๘ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. บริเวณ ติดถนนไม่อยก้าว ๔๙๐ ศบ.ม.	๑๐๐,๐๐๐	๙๔,๖๐๐	๑๐๕,๘๑๖ - ๗๗๕,๕๖๖	กองช่าง
๒๗.	โครงการรวมท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก พื้นที่ ๑๑ บ้านโนนหนานแม่ท่อ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ท่อขนาด ๐.๔๐ X ๓ ม. จำนวน ๙๙ ท่อน พร้อมบ่อ พัก ๔ บ่อ และท่อพั๊บ คลอกที่บ่อต่อถนนท่อ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๕,๘๑๖ - ๙๐๘,๘๑๖	กองช่าง
๒๘.	โครงการรวมท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก พื้นที่ ๑๒ บ้านโคกท่าโพธิ์	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ตามแบบที่ อบต.กำหนด ท่อขนาด ๐.๔๐ X ๓ ม. จำนวน ๑๒๒ ท่อน พร้อม บ่อพัก ๑๒ บ่อ	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๗๘๕,๘๑๖ - ๑๑ ๗๙๖,๘๑๖	กองช่าง
๒๙.	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดเสบียง ภูสแบบบ่อหรายกรอง	ไม่ได้ ดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินการ	๔๔๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผู้การ ดำเนินงาน	ผู้การดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนินการ	หมายเหตุ
๓๐.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้านแบบผ้าใบใน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านท่ายางหมู (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	ดำเนินงาน แม่สาวเสร็จ	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบผ้าใบในขนาด ใหญ่ ๓ ระบบ	๑,๖๗๑,๐๐๐	๑,๖๗๐,๐๐๐	๑๘๘.๙๑ - ๑๙๘.๙๒%
๓๑.	ก่อสร้างถ่านน้ำ คลอง ๑ เส้นทางบ้าน คำพะระ หมู่ที่ ๒ บ้านโคกคอการ์ฟรี หมู่ที่ ๑๒ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	ดำเนินงาน แม่สาวเสร็จ	กัวัง ๔ ม. ยาว ๒๗๐ ม. พื้นที่ทางดินร่อง กว้างข้างละ ๐.๑๕ ม. หรือพื้นผิวน้ำจะร่นมีน้ำอย่างกว่า ๘๔ ๐ ตร.ม.	๑,๐๔๔,๐๐๐	๑,๐๔๐,๐๐๐	๓๖.๔๙ - ๓๖.๕๑%
๓๒.	โครงการก่อสร้างถ่านน้ำให้ชุมชน หนองรีต สายบ้านคำพะระ หมู่ที่ ๑ ไม้ปักคำเหลียน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	ดำเนินงาน แม่สาวเสร็จ	กัวัง ๔ ม.ยาว ๔๕๐ ม. พื้นที่ทางดินร่อง กว้าง ๔๕ ๔๖๐ ม. พื้นที่ทางดินร่อง ๓๖ ๓๗	๔,๐๓๔,๘๐๐	๓,๙๔๙,๐๐๐	๗๔๘.๙๖ - ๗๔๙.๙๖%
๓๓.	โครงการก่อสร้างถ่านน้ำให้ชุมชน หนองรีต สายบ้านคำพะระ หมู่ที่ ๑๐ ไม้ปักหนองน้ำ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	ดำเนินงาน แม่สาวเสร็จ	กัวง ๔ ม.ยาว ๒,๒๐๐ ม. พื้นที่ทางดินร่อง กว้าง ๔๕๔ ๔๕๖ ม. พื้นที่ทางดินร่อง ๑๗๗ ๑๗๘	๔,๙๒๒,๙๐๐	๔,๙๐๙,๐๐๐	๗๗๙.๙๖ - ๗๘๐.๙๖%
๓๔.	โครงการก่อสร้างถ่านน้ำให้ชุมชน บ้านหนองน้ำแม่แห้ง หมู่ที่ ๑๐ ไม้ปักหนองน้ำแม่แห้ง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	ดำเนินงาน แม่สาวเสร็จ	ดำเนินงาน แม่สาวเสร็จ	๔,๙๔๘,๐๐๐	๔,๙๓๔,๐๐๐	๗๓๗.๙๖ - ๗๓๘.๙๖%
๓๕.	โครงการก่อสร้างถ่านน้ำให้ชุมชน บ้านหนองน้ำแม่แห้ง หมู่ที่ ๑๑ ทุ่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	ดำเนินงาน แม่สาวเสร็จ	ดำเนินงาน แม่สาวเสร็จ	๔,๙๔๘,๐๐๐	๔,๙๓๔,๐๐๐	๗๓๗.๙๖ - ๗๓๘.๙๖%
๓๖.	โครงการปรับปรุงถนนครึ่งเส้นต้นบุบรา มาลา หมู่ที่ ๒ บ้านคำพะระ (เงินจ้างบัวห้องเรียน)	ดำเนินงาน แม่สาวเสร็จ	กัวัง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑,๒๕๐ ม. บริษัทร่วมมือร่วมมืออย่างกว่า ๑๗๐ ศบ.ม. ปริมาณครึ่งเส้นต้นบุบรา ๔๕๕ ลบ.ม.ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๓๗,๐๐๐	๑๓๗,๐๐๐	๑๓๗.๙๖ - ๑๓๘.๙๖

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผู้สำรวจ	ตำแหน่งงาน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ	หมายเหตุ
๓๖.	โครงการปรับปรุงถนนคูกรังสีเมืองทอง (อนจกบ่וחราษรกรุง)	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ก้าว ๔ ม. ยาน ๑,๐๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. บริษัทรัตน์ยานน้อมยกว่า ๑๙๐ ลบม. บริษัทรัฐรังสีเมืองยกว่า๔๕๕ ลบม.ตามแบบที่ อบจ.กำหนด	๗๔๗,๐๐๐	๗๔๗,๐๐๐	๒๖๕.๙๖ - ๑๖๗.๙๖
๓๗.	โครงการปรับปรุงถนนคูกรังสีเมืองทอง หมู่ที่ ๕ บ้านท่ายาชุม (อนจกบ่וחราษรกรุง)	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ก้าว ๓ ม.ยาน ๑,๐๖๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. บริษัทรัฐรังสีเมืองยกว่า๊๗๐.๘๐ ลบม. ตามแบบที่ อบจ.กำหนด	๗๔,๐๐๐	๗๔,๐๐๐	๑๕๕.๙๖ - ๑๖๗.๙๖
๓๘.	โครงการปรับปรุงถนนคูกรังสีเมือง กลางหมู่ที่ ๕ บ้านโนนหนานหมู่ที่ (อนจกบ่וחราษรกรุง)	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ก้าว ๓ ม.ยาน ๑,๐๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. บริษัทรัฐรังสีเมืองยกว่า๗๐.๘๐ ลบม.ตามแบบที่ อบจ.กำหนด	๗๔,๐๐๐	๗๔,๐๐๐	๑๕๕.๙๖ - ๑๖๗.๙๖

แผนงานตามโครงการและกิจกรรม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินภารกิจ	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โครงการที่ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
๑.	โครงการขยายต่อไฟฟ้าแรงดัน ภายในหมู่ที่ ๗ บ้านโนนคอกชาติ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ขยายต่อไฟฟ้าแรงดัน	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๓๔๕.๑๖	๑๖ ก.ย.๖๖	การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัด อุบลราชธานี
๒.	โครงการขยายต่อไฟฟ้าแรงดัน ภายในหมู่ที่ ๑๐ บ้านดุดวย	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ขยายต่อไฟฟ้าแรงดัน	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๕,๔๕๔.๘๖	๑๒ ก.ย.๖๖	การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัด อุบลราชธานี

ปัญหา/อุปสรรค

งบประมาณที่ได้รับจากการอนุมัติมาทั้งหมดที่ทำการดำเนินงานตามแผนกรูก่อเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะ

ขอเรียนเชิญให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ทรงคุณวุฒิที่กำกับดูแลให้สามารถทราบด้วยตนเองเพื่อให้สามารถทราบการดำเนินงานตามแผนกรุงรัชท์ต่อไปเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้